

10232



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 155 / 2015

Oggetto: "Lavori di adeguamento funzionale alle strutture di ritenuta dei parabordi (attrezzature di banchina) del porto di Napoli"

CIG: 5364077060

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione, liquidazione Conto Finale dei lavori ex art 237-200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri del Presidente indicati dalla legge 84/94;

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativo, "*...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente ...*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 05.02.2014;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 05.02.2014;

CONSIDERATO che:

- con delibera n° 379 del 13.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei **Lavori di adeguamento funzionale alle strutture di ritenuta dei parabordi (attrezzature di banchina) del porto di Napoli** per l'importo complessivo di € 384.971,62 esente IVA di cui € 329.651,39 per lavori, € 1.557,91 per oneri della sicurezza ed € 53.852,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il progetto è stato finanziato con fondi propri dell'Amministrazione sul capitolo 44 attinente i fondi perequativi dell'esercizio finanziario anno 2012 approvato con delibera n. 162 del 24.03.2014 al punto 4;
- con delibera n° 380 del 13.09.2013 l'ing. Giancarlo D'ANNA veniva nominato R.U.P.;
- con delibera n° 485 del 30.10.2013 i lavori venivano aggiudicati alla ditta NAVALFERR di Esposito Angelo con sede alla Via M. Delle Grazie n. 322 – 80050 S.M. la Carità (NA) al netto del ribasso del 20%, e quindi, verso l'importo complessivo dei lavori di € 265.207,2 di cui € 263.649,11 per lavori ed € 1.557,91 per oneri della sicurezza.

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, giusta delibera n. 380 del 13.09.2013, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i dati ed informazioni, attestando e certificando che:


- a. Il contratto è repertoriato al n° 7200 del 11.12.2013 reg.to all'Ufficio di NA3 al n° 605/2 il 22.12.2013 ed affida i lavori alla ditta NAVALFERR di Esposito Angelo con sede in via Madonna delle Grazie, 322 -80050 Santa Maria la Carità (NA) che ha offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta 20%, e quindi, verso l'importo complessivo dei lavori di € 407.136,66 di cui € 401.503,66 per lavori ed € 5.660,00265.207,2 di cui € 263.649,11 per lavori ed € 1.557,91 per oneri della sicurezza;
- b. Per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito dal citato contratto ex art 22 del Capitolato Speciale d'Appalto che la scadenza degli stessi è fissata in 365 gg naturali e consecutivi e che pertanto come da verbale di consegna del 08.01.2014 gli stessi sarebbero dovuti terminare il 08.01.2015;
- c. I lavori sono stati sospesi il giorno 01.07.2014 e ripresi il 25.11.2014 pertanto la scadenza naturale dei lavori risulta essere variata ed il termine ultimo restava fissato per il giorno 04.06.2015;
- d. Che con delibera n° 24 del 04.02.2015 venivano approvati i lavori di variante per un importo di € 10.771,68 giusto contratto n° 7543 del 16.03.2015;
- e. La D.L. con certificato del 13.04.2015 ex art.199 del DPR 207/2010 ha dichiarato ultimati i lavori in pari data e pertanto in tempo utile;
- f. Il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale è stato redatto in data 13.04.2015 in cui veniva dichiarato liquidabile il credito all'impresa di € 45.278,00 esente IVA

Il Responsabile del Procedimento




DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal responsabile del Procedimento,

Il Segretario Generale F.F.



Il Dirigente Area Tecnica



CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario straordinario l.r.p.t.,

DELIBERA

- A. Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
 - B. Di APPROVARE i richiamati Certificato di Regolare Esecuzione *ex art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.* e stato Finale dei lavori *ex art. 200* dello stesso decreto;
 - C. Di AUTORIZZARE il pagamento di € 45.278,00 esente IVA alla ditta NAVALFERR di Esposito Angelo con sede in via Madonna delle Grazie, 322 -80050 Santa Maria la Carità (NA);
 - D. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli;
- Napoli, li 29.04.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Francesco KARRER)

Francesco Karrer

Si notifici a mani:

Struttura di Coordinamento
Area Tecnica
RUP ing. Giancarlo D'ANNA
Area Ammi. Contabile/Uff. Ragioneria
Ufficio Contratti ed Economato

