

Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale compresa tra il varco Carmine ed il varco Duomo con la messa a quota delle griglie e dei chiusini” CIG: 60295573D7

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione Conto Finale dei lavori ex art. 237-200 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri del Presidente indicati dalla legge 84/94;

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente ...*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 05.02.2014;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 05.02.2014;

CONSIDERATO che:

- con delibera n° 295 del 19/11/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei **Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale compresa tra il varco Carmine ed il varco Duomo con la messa a quota delle griglie e dei chiusini” CIG: 60295573D7** l’importo complessivo di € 478.225,28 esente IVA di

cui € 302.926,60 per lavori, €. 92.137,65 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso, €. 4.312,07 per oneri della scurezza non soggetti a ribasso ed €. 78.848,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il progetto è finanziato con fondi propri dell'Autorità Portuale sui fondi perequativi impegnati con delibera n° 542 del 31.12.2013 al punto 7 dell'elenco della predetta delibera;
- con delibera n° 258 del 13.10.2014 l'ing. Giancarlo D'ANNA veniva nominato Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- con delibera n° 63 del 03.03.2015 i lavori venivano aggiudicati alla ditta LEMAPOD s.r.l. con sede alla Via L. Volpicella n° 51 - 80147 Napoli che ha offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta 11,10%, e quindi, verso l'importo complessivo dei lavori di € 365.751,47 di cui € 269.301,75 per esecuzione dei lavori, €. 92.137,65 costi della manodopera non soggetti a ribasso ed €. 4.312,07 per oneri della scurezza non soggetti a ribasso.

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, giusta delibera n. 258 del 13.10.2014, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i dati ed informazioni, attestando e certificando che:

1. Il contratto è repertoriato al n° 7647 del 27.05.2015 reg.to all'Ufficio di NA3 al n° 256/2 il 29.05.2015 ed affida i lavori alla ditta LEMAPOD s.r.l. con sede alla Via L. Volpicella n° 51 - 80147 Napoli che ha offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta 11,10%, e quindi, verso l'importo complessivo dei lavori di € 365.751,47 di cui € 269.301,75 per esecuzione dei lavori, €. 92.137,65 costi della manodopera non soggetti a ribasso ed €. 4.312,07 per oneri della scurezza non soggetti a ribasso;
2. Per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito dal citato contratto *ex art 25 del Capitolato Speciale d'Appalto* che la scadenza degli stessi è fissata in 30 gg naturali e consecutivi e che pertanto come da verbale di consegna del 15.06.2015 gli stessi sarebbero dovuti terminare il 15.07.2015;
3. La D.L. con certificato del 15.07.2015 *ex art.199 del DPR 207/2010* ha dichiarato ultimati i lavori in data 15.07.2015 e pertanto in tempo utile;
4. Il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale è stato redatto in data 01.09.2015 in cui veniva dichiarato liquidabile il credito all'impresa di € 22.812,78 esente IVA
5. Che l'esecuzione dei lavori ha comportato una maggiore quantità di oneri di scarica dovute a lavorazioni resesi necessarie nel corso dell'appalto;
6. Visti i formulari rifiuti dai quali si è potuto riscontrare l'effettivo conferimento in scarica dei materiali prelevati in cantiere e le relative quantità;
7. Considerato che le somme con cui compensare i conferimenti a scarica sono contemplate nel Quadro Economico, approvato con delibera A.P. 295 del 19.11.2014 nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione è stato necessario rimodulare il quadro economico senza aumento di impegno spesa, al fine di ottemperare al pagamento degli oneri di scarica,





QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A LAVORAZIONI		
	Importo lavori a base d'asta (compreso oneri sicurezza ordinari)	€. 302 926,60
	Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4 312,07
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€. 92 137,65
	TOTALE LAVORAZIONI	€. 399 376,32
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti.	€. 19 968,82
	Fondo per accordi bonari	€. 5 990,64
	Spese Tecniche e Generali	€. 7 987,53
	Oneri di Smaltimento	€. 36 620,47
	IVA su oneri di smaltimento	€. 8 056,50
	Tassa su Appalti LL.PP.	€. 225,00
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€. 78 848,96
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 478 225,28

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO

A LAVORAZIONI		
	Importo lavori a base d'asta (compreso oneri sicurezza ordinari)	€. 302 772,50
	Costi generali della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4 310,39
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€. 92 137,65
	TOTALE LAVORAZIONI	€. 399 376,32
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti	€. 158,90
	Spese Tecniche e Generali	€. 7 988,18
	Oneri di Smaltimento	€. 57.898,13
	IVA su oneri di smaltimento	€. 12.737,60
	Tassa su Appalti LL.PP.	€. 225,00
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€. 79.004,74
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 478 225,28

Il Responsabile del Procedimento

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal responsabile del Procedimento,

Il Segretario Generale

Il Dirigente Area Tecnica

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario straordinario l.r.p.t.,

DELIBERA

- A. Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- B. Di APPROVARE i richiamati Certificato di Regolare Esecuzione *ex art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.* e stato Finale dei lavori *ex art. 200* dello stesso decreto;
- C. Di AUTORIZZARE il pagamento di € 22.812,78 esente IVA alla ditta LEMAPOD s.r.l. con sede alla Via L. Volpicella n° 51 - 80147 Napoli;
- D. Di AUTORIZZARE il pagamento di € 70.635,77 compreso di IVA al 22% per il pagamento degli oneri di discarica
- E. La spesa graverà sui fondi perequativi impegnati con delibera n° 542 del 31.12.2013 di cui al punto 7 dell'elenco della stessa delibera
- F. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli;

Napoli, lì ...14.SET. 2015...

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (C.P.) Antonio BASILE

Si notifici a mani:

Struttura di Coordinamento
Area Tecnica
RUP ing. Giancarlo D'ANNA
Area Ammi. Contabile/Uff. Ragioneria
Ufficio Contratti ed Economato

