

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei piazzali della circoscrizione portuale di Napoli – Anno 2013" CIG: 5167414CEB

Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione Conto Finale dei lavori ex art 237-200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri del Presidente indicati dalla legge 84/94;

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente ...*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 05.02.2014;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 05.02.2014;

CONSIDERATO che:

- con delibera n° 189 del 13.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei **Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei piazzali della circoscrizione portuale di Napoli – Anno 2013** CIG: 5167414CEB per l'importo complessivo di € 567.881,01 esente IVA di cui € 484.487,25 per lavori, € 5.660,00 per oneri della sicurezza ed € 83.733,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il progetto è stato finanziato con fondi propri dell'Amministrazione sul capitolo 021146A del esercizio finanziario 2013 di cui alla nota 13-APA/52 del 06.02.2013;
- con delibera n° 1907 del 13.05.2013 il geom. Eugenio RINALDINI è stato nominato R.U.P. posto in quiescenza in data 21.10.2013;
- con delibera n° 506 del 13.11.2013 l'ing. Giancarlo D'ANNA veniva nominato R.U.P.;
- con delibera n° 276 del 03.07.2013 i lavori venivano aggiudicati alla ditta I.L.M.E.D. s.r.l. con sede alla Via Comunale Ottaviano n° 58 – 80146 Napoli che ha offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta 16,089%, e quindi, verso l'importo complessivo dei lavori di € 407.136,66 di cui € 401.503,66 per lavori ed € 5.660,00 per oneri della sicurezza.

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, giusta delibera n. 506 13.11.2013, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i dati ed informazioni, attestando e certificando che:

1. Il contratto è repertoriato al n° 7162 del 17.09.2013 reg.to all'Ufficio di NA3 al n° 499/2 il 27.09.2013 ed affida i lavori alla ditta I.L.M.E.D. s.r.l. con sede alla Via Comunale Ottaviano n° 58 – 80146 Napoli che ha offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta 16,089%, e quindi, verso l'importo complessivo dei lavori di € 407.136,66 di cui € 401.503,66 per lavori ed € 5.660,00 per oneri della sicurezza;
2. Per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito dal citato contratto *ex art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto* che la scadenza degli stessi è fissata in 365 gg naturali e consecutivi e che pertanto come da verbale di consegna del 02.12.2013 gli stessi sarebbero dovuti terminare il 02.12.2014;
3. I lavori sono stati sospesi il giorno 26.11.2014 e ripresi il 15.12.2014 pertanto la scadenza naturale dei lavori risulta essere variata ed il termine ultimo restava fissato per il giorno 21.12.2014;
4. La D.L. con certificato del 22.12.2014 *ex art.199 del DPR 207/2010* ha dichiarato ultimati i lavori in data 19.12.2014 e pertanto in tempo utile;
5. Il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale è stato redatto in data 05.03.2015 in cui veniva dichiarato liquidabile il credito all'impresa di € 65.489,95 esente IVA
6. Che l'esecuzione dei lavori ha comportato una maggiore quantità di oneri di discarica dovute a lavorazioni rese necessarie nel corso dell'appalto;
7. Visti i formulari rifiuti dai quali si è potuto riscontrare l'effettivo conferimento in discarica dei materiali prelevati in cantiere e le relative quantità;
8. Vista la fattura della società I.L.M.E.D. s.r.l. con sede alla Via Comunale Ottaviano n° 58 – 80146 Napoli, relativa al pagamento degli oneri di discarica sostenuti, di importo pari ad € 63.825,55 comprensivo di IVA;
9. Considerato che le somme con cui compensare i conferimenti a discarica sono contemplate nel Quadro Economico, approvato con delibera A.P. 189 del 13.05.2013 nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione è stato necessario rimodulare il quadro economico approvato con delibera n° 189 del 13.05.2013 senza aumento di impegno spesa, al fine di ottemperare al pagamento degli oneri di discarica, come da fatture allegate alla presente delibera


QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORAZIONI - soggetti a ribasso	
- IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 474.109,11
- IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA ORDINARI	€ 4.378,41
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 484.487,52
COSTI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	
- ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI	€ 5.660,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	€ 5.660,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A3 + B3)	€ 484.147,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- IMPREVISTI	€ 48.414,75
- SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 9.682,95
- FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 14.524,43
- TASSA SULLE GARE - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.	€ 225,00
- ONERI SMALTIMENTO DA PAGARSI A FATTURA	€ 10.886,37
TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 83.733,49
TOTALE GENERALE (C+D6)	€ 567.881,01

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO

LAVORAZIONI - soggetti a ribasso	
- IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 474.109,11
- IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA ORDINARI	€ 4.378,41
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 484.487,52
COSTI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	
- ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI	€ 5.660,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	€ 5.660,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A3 + B3)	€ 484.147,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 9.682,95
- FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 10.000,00
- TASSA SULLE GARE - AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.	€ 225,00
- ONERI SMALTIMENTO DA PAGARSI A FATTURA	€ 63.825,55
TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 83.733,49
TOTALE GENERALE (C+D6)	€ 567.881,01



Il Responsabile del Procedimento




DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal responsabile del Procedimento,

Il Segretario Generale

Il Dirigente Area Tecnica



CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario straordinario l.r.p.t.,

DELIBERA

- A. Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
 - B. Di APPROVARE i richiamati Certificato di Regolare Esecuzione *ex art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.* e stato Finale dei lavori *ex art. 200* dello stesso decreto;
 - C. Di AUTORIZZARE il pagamento di € 65.489,95 esente IVA alla ditta I.L.M.E.D. s.r.l. con sede alla Via Comunale Ottaviano n° 58 – 80146 Napoli;
 - D. Di AUTORIZZARE il pagamento di € 63.825,55 compreso di IVA al 22% per il pagamento degli oneri di discarica
 - E. La spesa graverà sul capitolo 021146A del esercizio finanziario 2013 di cui alla nota 13-APA/52 del 06.02.2013
 - F. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli;
- Napoli, li 25.03.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Francesco KARRER)



Si notifici a mani:

Struttura di Coordinamento _____;
Area Tecnica _____;
RUP ing. Giancarlo D'ANNA _____;
Area Ammi. Contabile/Uff. Ragioneria _____;
Ufficio Contratti ed Economato _____;