

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

AdSP	SCALO	INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	AVANZAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
Mar Tirreno Centrale	NAPOLI	Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine	Legge n. 166/2012 - D.M. 3.6.2004	€ 13.200.000,00	100%	Ultimato il 16.9.2016
		Consolidamento molo Immacolatella vecchia lato Piliero	Legge n. 166/2012 - D.M. 3.6.2004 (€ 4.600.000) Legge n. 388/2000 - D.M. 2.5.2001 (€ 411.000)	€ 5.011.000,00	87%	Ultimazione presunta il 31.12.2016
		Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, mediante colmata, e conseguenti collegamenti - 2° stralcio - STRUTTURE CASSA COLMATA E BANCHINA	Legge n. 388/2000 - D.M. 2.5.2001 (€ 21.118.968,16) Legge n. 296/2006 - D.M. n. 152 T 12.10.2007 (€ 25.000.000) D.M. n. 3199 del 29.3.2006 (€ 104.745.793,40)	€ 150.864.761,56	92%	Ultimato il 3.12.2016. In corso lavorazioni di finitura da completare entro l'1.12.2016
		Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e dei piazzali del Porto di Napoli.	Fondi propri	€ 335.902,31	100%	Ultimato il 29.9.2016
		Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale e dei piazzali del Porto di Napoli.	Fondi propri	€ 694.657,20	100%	Ultimato il 31.10.2016
		Lavori per il rifacimento della rete stradale che dal piazzale Carmine attraversa via dei Bacini, via del Lavoro portuale e viale Vesuvio fino alla calata Vittorio Veneto.	Fondi propri	€ 1.313.529,51	98%	In corso di esecuzione. Ultimazione prevista per il 31.12.2016
		Interventi di ripristino dello scalzamento al piede del tratto di banchina al Molo Angioino lato Levante nel Porto di Napoli.	Fondi propri	€ 610.357,61	80%	Ultimazione prevista per il 31.12.2016
		Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 22.000.000,00	0%	Appalto aggiudicato - In corso stipula del contratto
		Collegamenti stradali e ferroviari, interni all'ambito portuale, per il terminal di levante.	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 31.600.000,00	0%	Appalto aggiudicato - In corso stipula del contratto
		Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall'escavo	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 5.000.000,00	100%	Ultimato il 4.12.2015
		Rilevamento di relitti e di reperti di archeologia navale presenti sui fondali del porto di Napoli	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 2.000.000,00	98%	Ultimazione prevista il 31.12.2016
		Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 6.000.000,00	0%	In corso valutazione offerta anomala
Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena Marinella	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 12.000.000,00	0%	In corso validazione progetto definitivo		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

AdSP	SCALO	INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO INTERVENTO	AVANZAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
Mar Tirreno Centrale	NAPOLI	Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 10.000.000,00	0%	In corso progettazione definitiva
		Prolungamento Diga duca d'Aosta	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 20.000.000,00	0%	In corso progettazione definitiva
		Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena di Levante dei materiali dragati - 1° lotto	Fondi POR-FESR 2007-2013 Fondi POR-FESR 2014-2020	€ 45.600.000,00	0%	Pubblicazione bando si gara sul GURI il 30.9.2016. Scadenza domande di partecipazione il 31.10.2016. In corso invio lettere d'invito.
		Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione all'interno del terminal CONATECO	Fondi propri	€ 679.000,00	0%	Gara aggiudicata. In attesa di consegna.
		Lavori di risanamento delle facciate lato levante e lato sud della sede dell'Autorità portuale di Napoli	Fondi propri	€ 572.808,28	70%	In corso di esecuzione. Ultimazione prevista per il 15.2.2017.
		Fornitura e posa in opera di due torri portafari da installarsi nel Piazzale Carmine	Fondi propri	€ 111.662,90	0%	In corso di esecuzione
		Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale compresa tra il Piazzale Pisacane (ingresso Varco duomo) ed il Piazzale Immacolatella Vecchia	Fondi propri	€ 625.000,00	0%	Gara da espletare
		Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento della banchina sita al molo Sanazzaro a Mergellina	Fondi propri	€ 524.203,46	0%	Gara da espletare
		Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata Beverello	Fondi MIT	€ 5.800.000,00	0%	DA REDIGERE PROGETTO DEF. ED ESEC.
		Riquadratura urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Calata Beverello - Nuove infrastrutture per le linee veloci e connessione urbana con il centro storico della città	Finanziamento privato	€ 18.030.000,00	0%	IN CORSO VERIFICA E ACQUISIZIONE PARERI
	Riquadratura urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali volume esistente	Finanziamento privato	€ 20.097.676,70	0%	IN CORSO VERIFICA	
	CASTELLAMMARE DI STABIA	Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento ed il ripristino della banchina Marinella di Castellammare di Stabia	Fondi propri	€ 99.326,71	0%	Gara aggiudicata. In attesa di consegna.
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della banchina del Mar Morto nel porto di Castellammare di Stabia		Fondi propri	€ 85.652,64	0%	Gara aggiudicata. In attesa di consegna.	