

COMUNICATO STAMPA

Autorità Portuale: stato attuazione lavori

Si completa piano opere Grande Progetto

L'assegnazione da parte della Regione Campania **dei 149 milioni** di euro sulla programmazione 2015-2020 dei Fondi Europei consente l'ulteriore avanzamento del piano delle opere previste dall'Autorità Portuale di Napoli.

Il piano delle opere (comprensivo dei fondi riassegnati dalla Ue sulla programmazione 2015-2020) comprende: dragaggio dei fondali del porto; costruzione di nuovi collegamenti viari e ferroviari al Terminal di Levante; secondo lotto realizzazione del nuovo sistema fognario (il primo già concluso è stato finanziato con Fondi AP); bonifica dei fondali da ordigni bellici; rilevamento di reperti archeologici; restauro dell'edificio Immacolatella Vecchia.

Del piano, dunque, delle opere facenti parte del Grande Progetto, sono terminati i lavori di bonifica di ordigni bellici presenti sui fondali (importo complessivo **di 5 milioni di euro**) e sono in corso i rilevamenti di relitti e reperti archeologici presenti sui fondali del porto (importo euro **1.280.905,00**). Per il restauro dell'edificio dell'Immacolatella Vecchia è previsto che, entro il mese di settembre, sarà conclusa la gara d'aggiudicazione dei lavori (**importo 6 milioni di euro**).

Sempre a partire dal mese di settembre l'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale sarà impegnato a predisporre la gara per il dragaggio dei fondali il cui importo complessivo è di **45 milioni di euro**.

Per quanto riguarda l'opera denominata "collegamenti viari e ferroviari" al servizio del Nuovo Terminal di Levante la gara è stata aggiudicata (importo **complessivo 32 milioni di euro**), ma si è in attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato sull'opportunità di procedere alla stipula del contratto perché pende il ricorso alla Corte di Giustizia Europea da parte del secondo e terzo classificato. Per il secondo lotto dei lavori di rifacimento del sistema fognario, la gara è stata aggiudicata e i lavori partiranno nel giro di qualche mese (importo complessivo **22 milioni di euro**).

Con fondi dell'Autorità Portuale e del Ministero delle Infrastrutture è stato realizzato il primo lotto dei lavori per la costruzione del nuovo sistema fognario per un importo pari a **6 milioni e 652 mila euro**. Sono in via di ultimazione, sempre con fondi Ap e Ministero, i lavori: consolidamento banchina di levante molo Carmine (euro **13 milioni e 200 mila**), consolidamento banchina Immacolatella Vecchia (**euro 5 milioni**); inizieranno a breve i lavori per la costruzione del nuovo depuratore nel piazzale del Carmine del costo di euro **4 milioni** e quelli per il consolidamento della banchina Cesareo Console del costo di **euro 13 milioni**.

"In pochi mesi sono stati definiti lavori per **11 milioni di euro** - precisa il Commissario Straordinario Antonio Basile- e assegnate gare per un importo complessivo di oltre **50 milioni** di euro, mentre sono in corso di conclusione lavori **per 18 milioni di euro** e a breve ne partiranno altri per **17 milioni di euro**. Una mole significativa di opere, gare, progetti che stiamo sviluppando grazie ad un lavoro costante da parte di tutti gli Uffici dell'Ente e che consente di affermare che lo scalo partenopeo è vivo. Con ciò intendo non solo sul piano della ridefinizione delle sue infrastrutture ma anche della capacità di creare le condizioni per il suo ulteriore sviluppo in termini di traffici e di attività"

Cs del 5-8-2016

La Responsabile Ufficio Stampa e Sito web

Emilia Leonetti